

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

ผู้มาประชุม

๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	ประธานกรรมการ
๒. ผศ.อำนาจ นวลอนงค์ รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๓. นายจิรพจน์ จีงบรรเจิดศักดิ์ รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๔. ผศ.จุลชาติ อรัณยธาดา รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๕. ผศ.ประวีณา เอี่ยมยี่สุน รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๖. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร รองอธิการบดี	รองประธานกรรมการ
๗. นายสุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๘. ผศ.ภูริ วงศ์วิเชียร ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๙. นางสาวสาริตา ประทีปช่วง ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
๑๐. ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร	กรรมการ
๑๑. รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์	กรรมการ
๑๒. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา	กรรมการ
๑๓. นายกิตติ อรรถผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์	กรรมการ
๑๔. นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี	กรรมการ

๑๕. นายสุรินทร์ วิลานาโชคชัย	กรรมการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	
๑๖. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	
๑๗. นายภัทรชัย พ่วงแผน	กรรมการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง	
๑๘. นางสาวจิตาภา เหมือนชูกิ่งก้าน	กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ	
๑๙. นายวิจิต เพ็ชรดี	กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล	
๒๐. นายสุรียา เล้าประเสริฐ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

๑. นางกษมา ประสงค์เจริญ	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	
๒. นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช	
๓. นายสมภพ เขียวมณี	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	
๔. นายศุภรากร พานิชกิจ	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด	
๕. นางพีรานุช รุ่งศรี	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	
๖. นายจำเริญ แก้วเพ็ญกร	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์	
๗. นายลิขิต สุนทรสุข	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี	
๘. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	
๙. นางกัลยาณี ยังสังข์	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	
๑๐. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี	กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา	

ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้

๑. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ทั้งสิ้น ๒๓๔, ๕๓๔,๖๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๑

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๖ คิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๙๙

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๘๒, ๑๖๓,๔๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๐.๒๐ คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๑๙

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๕๘, ๖๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

๒. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ ทั้งสิ้น ๑๗๔,๙๕๐,๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๙

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๖ คิดเป็น ร้อยละ ๑๔.๕๑

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๑๘,๑๖๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๒๕.๖๒ คิดเป็น ร้อยละ ๔.๑๓

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๓๓,๖๕๙,๓๐๐ บาท (สามสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๓. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๕๙,๖๒๙,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านเก้าพันสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๒

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๒๐ คิดเป็น ร้อยละ ๗.๗๘

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๓๗,๙๙๒,๗๐๐ บาท (สามสิบล้านเจ็ดพันเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า

- ผลการเบิกจ่าย ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้ในไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๗.๘๓ คิดเป็น ร้อยละ ๒๕.๖๑

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกำหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๒๕,๐๒๐,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านสองหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

**ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ ไม่รวมวงเงินที่จัดทำใบสั่งซื้อ
มติที่ประชุม รัชมารบ / ประธานที่ประชุม กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งปฏิบัติตาม
แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเคร่งครัด**

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ ติดตามความติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔)

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด ๔X๙ เมตร พร้อมระบบเสียง จำนวน ๑ ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ วินิจฉัยให้ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ และอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการจัดหาในครั้งต่อไป

๒. ระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง จำนวน ๑ ชุด ขณะนี้ลงนามสัญญาแล้ว

๓. ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มศิลปวัฒนธรรม อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น ๑๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน ๑ งาน ขณะนี้ส่งมอบพื้นที่เมื่อ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๒. คณะศิลปศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของคณะศิลปศึกษา จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการ รถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ขณะนี้เข้าตรวจการดำเนินงาน ครั้งที่ ๒ ๓ ๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ แล้ว

๓. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รายการ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหญ่ จำนวน ๑ งาน ขณะนี้ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จำนวน ๖ รายการ ดังนี้

๑. รายการครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร จำนวน ๕ รายการ ขณะนี้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้าง บริษัทห่อหมั่นเมืองจำกัดแล้ว และวิทยาลัยได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน

๒. ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จำนวน ๑ หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๑ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง คาดว่าไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังเร่งดำเนินการตามรูปแบบรายการซึ่งเป็นงานงวดที่ ๑ เนื่องจากก่อนหน้านี้การปรับปรุงห้องประชุมดังกล่าวเป็นการปรับปรุงห้องประชุมเดิมและต่อเติมอาคารเพิ่มเติม เมื่อผู้รับจ้างเข้าดำเนินการไม่สามารถดำเนินการตามรูปแบบได้มีปัญหาอุปสรรคคือพื้นที่จริงหน้างานกับรูปแบบไม่เท่ากัน และส่วนต่อเติมอาคารมีฐานรากของอาคารเดิมอยู่ด้วยจึงทำให้มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเนื้องานดังกล่าวอยู่ในงวดงานที่ ๑ และสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนเพิ่งได้มาสิ้นสุดสัญญาพอดี

๒. ปรับปรุงอาคารเรียน ๑ เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง คาดว่าไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ขณะผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามสัญญางานงวดที่ ๑ เนื่องจากก่อนหน้านี้ ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการจัดทำฐานรากได้ สาเหตุจากฐานรากอยู่ตรงบ่อเกรอะ จำนวน ๒ จุด จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องรอปรับเปลี่ยนรูปแบบให้แล้วเสร็จ จึงจะสามารถดำเนินการจัดทำงวดที่ ๑ ต่อได้ และสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ขยายเวลาในการดำเนินการก่อสร้างให้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดสัญญาไปแล้ว วิทยาลัยฯ ได้แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการตามสัญญา

๓. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ เวที ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

นางศิริภรณ์ จินดาพรประเสริฐ แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. รายการครุภัณฑ์ดนตรี วงโยธวาทิต จำนวน ๑ วง ขณะนี้รอการส่งมอบภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการฯมีมติขยายเวลาการส่งมอบจำนวน ๖๐ วัน จาก ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔

๒. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน ๑ เวที ขณะนี้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมีปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย รายการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร
เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จำนวน ๑ หลัง ขณะนี้คาดว่าจะขอขยายเงินกัน
เหลือมีปี ๒๕๖๓ ถึง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้ได้ทำหนังสือเร่งส่งมอบงาน

๘. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลือมีปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด ๑๒ ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ แห่ง
อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๔ ทำการก่อสร้างคานรับพื้นชั้น ๓ เสาชั้น ๓ พื้นสำเร็จชั้น ๓ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า
และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

๒. ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ แห่ง อยู่ระหว่าง
ดำเนินการงวดที่ ๔ ฉาบปูน ทำลวดบัว ติดตั้งบัว ค.ส.ล และงานอื่นๆในหมวดงานผนังและตกแต่งผิวผนัง

๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี

ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลือมีปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี จำนวน ๑ เวที ขณะนี้ผู้รับจ้างได้จะส่งมอบ
งานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๖๔ อยู่ระหว่างเรียนเชิญคณะกรรมการฯ จากสำนักสถาปัตยกรรม
กรมศิลปากร มาดำเนินการตรวจรับงานจ้าง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๒. ปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้าโรงอาหาร จำนวน ๑ งาน ขณะนี้ขณะนี้ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวด
สุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างเบิกจ่ายเงิน

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมีปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน ๑ หลัง หนังสือขอขยายเวลาจากผู้รับจ้าง เนื่องจากรูปแบบรายการขัดแย้ง ทำให้
ผู้รับจ้างต้องรอกการแก้ไขรูปแบบรายการจากสำนักสถาปัตยกรรม โดยวิทยาลัยฯ ได้หารือที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาออกไปได้ ๔๓ วัน ทำให้
สัญญาจ้างสิ้นสุดในวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๓) และขณะนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับหนังสือจากผู้รับจ้างในการขอสงวนสิทธิ์
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-๑๙ โดยวิทยาลัยฯ ได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ลดค่าปรับเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๖ วัน และต่อมาผู้
รับจ้างทำหนังสือขอสงวนสิทธิ์เรื่องแบบฝ่าเพดานห้องประชุมชั้น ๒ เนื่องจากกระทบจากการปรับรูปแบบขัดแย้ง
ตอนต้น โดยวิทยาลัยฯ ได้หารือที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ
ดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ ลดค่าปรับลงเป็นจำนวน ๑๖ วัน และต่อมาผู้รับจ้างแจ้งว่าพบปัญหาระบบสุขาภิบาล
ภายนอกตัวอาคารไม่มีอยู่ในรูปแบบรายการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วหากไม่ทำระบบดังกล่าวจะทำให้ไม่
สามารถตรวจรับงานงวดสุดท้ายได้ วิทยาลัยฯ จึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้าง
อาคารวิทยบริการ ที่ประชุมมีมติให้ตัดงานเครื่องเสียงห้องประชุมชั้น ๒ ออก และจัดทำระบบสุขาภิบาลแทนทำให้
ผู้รับจ้างได้วันลดค่าปรับอีก ๒๐ วัน รวมวันลดค่าปรับที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้น ๕๒ วัน)

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลือมีปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน ๑ รายการ ได้แก่รายการก่อสร้าง

อาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง งวดที่ ๔ , ๕ และงวดที่ ๖ (สุดท้าย) คาดว่าจะส่งมอบงานภายใน เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายเจริญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๑. หุ่นประติมากรรมรูปบุคคลครึ่งตัว จำนวน ๘ หุ่น บริษัทผู้รับจ้างส่งเอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทางวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการแจ้งขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ และคณะกรรมการได้ ดำเนินการตรวจรับแล้วแจ้งว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวชำรุดต้องส่งคืนบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป วิทยาลัยฯจึงส่ง หนังสือแจ้งบริษัท เรื่องครุภัณฑ์ชำรุด ให้ดำเนินการแก้ไขเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ต่อมาวิทยาลัยฯได้รับ เอกสารจากบริษัท เรื่องขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขชิ้นงาน วิทยาลัยฯ จึงเชิญคณะกรรมการประชุม ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการแจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงานวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ และวิทยาลัยฯได้แจ้งเร่งรัดแก้ไขชิ้นงาน วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ อยู่ระหว่างบริษัทแก้ไขชิ้นงาน

๒. ปรับปรุงห้องเรียนอาคารพื้นฐานศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้วิทยาลัยฯ ดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และแจ้งเร่งรัดงานปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ บริษัทฯ ขอส่งงานงวดที่ ๑ เอกสารลงวันที่ ๑๖ ธ.ค ๖๓, แจ้งผู้ควบคุมเพื่อประชุมตรวจรับงาน งวดที่ ๑/เชิญคณะกรรมการประชุมตรวจรับงาน วันศุกร์ที่ ๒๕ธ.ค.๖๓/บริษัทฯ ขอส่งงานงวดที่ ๒ เอกสารลงวันที่ ๔ ม.ค ๖๔, แจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อประชุมตรวจงวดที่ ๒

๓. ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้วิทยาลัยฯ ได้ ดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับและเร่งรัดงานปรับปรุง วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ บริษัทฯ ขอส่งงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เอกสารลงวันที่ ๑๖ ธ.ค ๖๓ ,แจ้งผู้คุมงานเพื่อประชุมตรวจรับงาน/เชิญคณะกรรมการประชุมตรวจรับงาน วันศุกร์ที่ ๒๕ธ.ค.๖๓ /ส่งเบิกงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) มีค่าปรับ ๘๓ วันเป็นเงิน ๘๕,๑๘๕.๒๔ บาท

๔. ปรับปรุงทางเดินและสิ่งปกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป์ จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้วิทยาลัยฯ ดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และแจ้งเร่งรัดงานปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ จากนั้นบริษัทส่งมอบงานงวดที่ ๑ ถึง งวดที่ ๒ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยฯได้แจ้งสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเชิญคณะกรรมการตรวจรับงาน วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งบริษัทฯแก้ไขงาน บางส่วน/เชิญคณะกรรมการประชุมตรวจรับงาน วันศุกร์ที่ ๒๕ ธ.ค.๖๓ /ส่งเบิกงวดที่ ๑,๒ (งวดสุดท้าย) มีค่าปรับ ๙๘ วันเป็นเงิน ๙๐,๔๕๔.๐๐ บาท

๑๓. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลป์ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัย ช่างศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง ขณะนี้วิทยาลัยฯ ไม่มีเงินกันเหลือมปี ๒๕๖๓ เพราะได้ดำเนินการเบิกจ่าย (งวดที่ ๑ -๔) เรียบร้อยแล้ว

๑๔. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน เหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง ขณะนี้จำนวน เงินค่าปรับครบร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินค่าจ้าง เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทางวิทยาลัยฯได้ส่งหนังสือแจ้งผู้รับ จ้างเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้ทำหนังสือยินยอมเสียค่าปรับให้แก่วิทยาลัยฯโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และเริ่มเข้า มาทำงานต่อเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ และส่งมอบงานงวดที่ ๓ ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย

๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๒ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเพื่อให้การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ก่อตั้งเก็บอุปกรณ์แบบมีล้อเลื่อน อยู่ระหว่างส่งมอบ

๒. ปรับปรุงระบบเก็บสื่อ สนับสนุนการประชุมผู้บริหาร (BPI-Meeting) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ก.๒ วิธี E – Bidding

๑. พัฒนาระบบ Office Automation (Assignment, Tracking information) ประกาศเชิญชวนแล้ว กำหนดเสนอราคา ๑๙ ม.ค.๖๔

๒. พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา อยู่ระหว่างลงนามสัญญา (นัดลงนามสัญญา ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔) บริษัทฯ ปิดทำการ ๔-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ทำให้การลงนามสัญญาล่าช้า

๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ระยะที่ ๒ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ Tor เพิ่มเติม เพื่อพิจารณารายละเอียดขอบเขตของงานและปริมาณงาน

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๑. พัฒนาระบบบันทึกการสอน ห้องเรียนวิชาการ(ทฤษฎี) ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) จำนวน ๖ ห้องเรียน อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา

๒. ปรับปรุงระบบเก็บสื่อ สนับสนุนการประชุมผู้บริหาร (BPI-Meeting) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เบิกจ่ายแล้ว

๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อีก ๒๐ รายการ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

๑. สำนักงานอธิการบดี

นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

- ปรับปรุงศูนย์รักษาศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๒๔๒,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๒. คณะศิลปศึกษา

นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการ อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ ๓ ยกเลิกโครงการเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดจาก สเปค และชื่อครุภัณฑ์ อยู่ระหว่าง กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ใหม่

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

- รายการครุภัณฑ์สำนักงาน ๑๙ รายการ อยู่ระหว่างรอส่งของ
- รายการครุภัณฑ์อื่นๆ ๙ รายการ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๖ รายการ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารและตกแต่งภายในอยู่ระหว่างประมาณการราคาโดยสำนักสถาปัตยกรรม

๓. คณะศิลปนาฏดุริยางค์

รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์และรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

- โตะหมู่บูชา (ชุดใหญ่) ไม้สักขั้นตอนที่ ๘: อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
- ลำโพงช่วยสอนแบบลากจูง ขั้นตอนที่ ๑๑: ลงนามในสัญญาแล้ว
- โตะป้องกันอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารส่งเบิก
- เครื่องพิมพ์ Wifi (พิมพ์สแกนทำสำเนาแฟกซ์ด้วย PDF

ก.๒ วิธี E-bidding

- รายการครุภัณฑ์ ๔๐ รายการ ขั้นตอนที่ ๖: อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

- รายการครุภัณฑ์ ๓ รายการ อยู่ระหว่างการจัดหาเอกสารส่งเบิก

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๒ รายการ

๑. ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคา

๒. ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ๘๐% อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า ๗๐ %

๔. คณะศิลปวิจิตร

ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง หรือ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมปรับระดับสูง ๑,๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม ขึ้นตอนที่ ๑๔ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วันทำการ (วันที่ครบกำหนดการอุทธรณ์ ๔ มกราคม ๒๕๖๔)

๒. กระดานอัจฉริยะพร้อมขาตั้ง และอุปกรณ์ติดตั้ง ขึ้นตอนที่ ๓ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

- รายการครุภัณฑ์ ๓๖ รายการ อยู่ระหว่างการเงินคณะตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา อาคาร ๗ ชั้น คณะศิลปวิจิตร จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ออกแบบสถาปัตยกรรม ๑๐๐% ออกแบบวิศวกรรมโยธา ๑๐๐% ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า ๑๐๐ % อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง ๘๐ % อยู่ระหว่างประมาณการราคา ๕๐ %

- ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๔๐๗,๘๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์

นายกิตติ อัทธผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายการครุภัณฑ์และรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. ชุดเครื่องเสียงอาคารเรียนสามัญ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)

๒. ระบบแสงสว่าง อาคารเรียนสามัญ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)

๓. ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๑๒ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๔. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ (พร้อมโดยสาร) พร้อมหลังคาบรรทุก อยู่ระหว่างการร่างประกาศเชิญชวน

๕. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ รายการอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ TOR

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

- รายการครุภัณฑ์ ๔๖ รายการ อยู่ระหว่างจองเงินในระบบเรียบร้อยแล้วรอส่งมอบครุภัณฑ์

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (เก้า ล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๗๐

- ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๗๖๓,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๗๐

- ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น ๗ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๗,๓๔๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๗๐

- ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น ๓ และชั้น ๕ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ลงนามในสัญญาแล้ว

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่

นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

๑.รายการครุภัณฑ์ ๑๙ รายการอยู่ระหว่างแจ้งลงนามในสัญญาบริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท จำกัด

๒.รายการรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลังอยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

- รายการครุภัณฑ์ ๖ รายการ จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้วรอส่งมอบครุภัณฑ์

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ (ผูกพันเดิม)

- ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตาบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ ๑ คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช

นายศิวพงศ์ กิ่งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓ รายการอยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
๒. ครุภัณฑ์อื่นๆ ๘ รายการอยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๒๕ รายการอยู่ระหว่างทำประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๓ (ยกเลิกประกาศเชิญชวนครั้งที่ ๒)

๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการอยู่ระหว่างทำประกาศเชิญชวน

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๑. รายการครุภัณฑ์ ๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับ
๒. ครุภัณฑ์อื่นๆ ๒ รายการอยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิงงบประมาณทั้งสิ้น ๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕,๒๐๐,๐๐๐ บาทผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางท้องถิ่น

- รายการปรับปรุงห้องสมุดอยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

ง. ติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(รายการผูกพันเดิม)

- รายการก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย ๕ ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชรวม งบประมาณทั้งสิ้น ๙๕,๘๘๘,๙๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทงบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙,๘๘๖,๙๐๐ บาท ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๔,๙๙๒,๐๐๐บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเงินถึงงวดที่ ๑๖ เรียบร้อยแล้วขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการงวดที่ ๑๗ (งวดสุดท้าย) คาดว่าน่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑๗ ได้ประมาณปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๘. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

นายสมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

๑. รถโฟล์คคิฟท์ฟิลเลอร์ ใหม่ Diesel ๒.๕ Tonอยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. รถยนต์โดยสารปรับอากาศ(มินิบัส) ขนาด ๒๔ ที่นั่งอยู่ระหว่างร่างที่ TOR ครั้งที่ ๒
๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๗ รายการอยู่ระหว่างประกาศe-biddig ครั้งที่ ๒

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๑. รายการครุภัณฑ์ ๒๙ รายการ อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

๙. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ครุภัณฑ์อื่นๆ ๒๙ รายการอยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๖ รายการอยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา และอีก ๒๖ รายการลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)

๒. ครุภัณฑ์อื่นๆ ๔๒ รายการอยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา และอีก ๓ รายการอยู่ระหว่างทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และอีก ๖ รายการอยู่ระหว่างบริหารสัญญา และอีก ๑๓ รายการอยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเชิญชวน

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๕๖๗,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย

นางพيرانุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ครุภัณฑ์อื่นๆ ๑๙ รายการอยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ได้ผู้ขายคือห้างหุ้นส่วนสามัญธนทรัพย์ คาดว่าจะทำสัญญา ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ กำหนดส่งมอบ ๑๒๐ วัน

๒. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ อยู่ขั้นตอนข้อ ๖ วิจัย TOR และร่างประกาศเชิญชวน

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS

๑. ผ้า màn อาคารวิทยบริการ ๑ รายการอยู่ขั้นตอนข้อ ๙ ลงนามในสัญญา /รอการส่งมอบ

๒. ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี ๒๑ รายการอยู่ขั้นตอนข้อ ๑๔ ลงนามในสัญญา/รอการส่งมอบ

๓. ครุภัณฑ์อื่นๆ ๑ รายการรอการส่งมอบครุภัณฑ์

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

นายจำเริญ แก้วเพ็ญกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. ครุภัณฑ์ ๓๑ รายการอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ

ข. ครุภัณฑ์ที่ยังจองเงินในระบบ GFMIS

๑. ครุภัณฑ์ ๓๒ รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร ๔ ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคา

๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลปพลพบุรี

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปพลพบุรี ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. ครุภัณฑ์ ๔๐ รายการอยู่ระหว่างเนื่องจากมีการแก้ไข TOR ทำให้มีการประกาศร่างใหม่ระหว่างวันที่ ๔ -๘ มกราคม ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว

๑. ครุภัณฑ์ ๑๔ รายการอยู่ระหว่างรอการส่งมอบ

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- รายการก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปพลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีรวมงบประมาณทั้งสิ้น ๖๙,๓๐๐,๐๐๐ บาทตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓,๘๖๐,๐๐๐ บาทผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๕,๔๔๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบรายการและประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

ขั้นตอน ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.๑ออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ๘๐% ก.๒ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า ๘๐% ก.๓ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) ความคืบหน้า ๕๐%

ขั้นตอน ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า ๕๐ %

ขั้นตอน ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า ๕๐ % คาดว่าจำดำเนินการประกาศประกวดราคาได้เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

ง. ติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการผูกพันเดิม)

- ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีรวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทงบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑,๖๐๐,๐๐๐ บาทตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๔,๘๔๐,๐๐๐ บาทผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่ ๒) การก่อสร้างจริงมีงานลดคิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๓,๑๐๖.๖๙ บาท รอส่งมอบงาน (งวดที่๓)

๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ครุภัณฑ์ ๓ รายการอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. ครุภัณฑ์ ๔๖ รายการอยู่ขั้นตอนลงนามในสัญญา

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS

๑. ครุภัณฑ์ ๓๒ รายการอยู่ขั้นตอนรอการส่งมอบ และอีก ๑๐ รายการทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

๑. ก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน ๑ ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๒. ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้าวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๑๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง

นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. ครุภัณฑ์ ๒๐ รายการอยู่ขั้นตอนรออุทธรณ์ ๗ วันทำการ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS

๑. ครุภัณฑ์ ๑๔ รายการอยู่ขั้นตอนรอการส่งมอบ

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการพร้อม BOQ จากกรมศิลปากรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำราคาท้องถิ่นจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง แต่ในขณะที่จัดทำราคาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุงได้ตรวจพบว่ารูปแบบรายการตกแต่งอาคารวิทยบริการ วนศ. พัทลุง มีหลายรายการเกิดการซ้ำซ้อนกับโครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยฯ จึงได้ส่งหนังสือแจ้งขอปรับแก้ไขรูปแบบรายการที่ซ้ำซ้อนกันไปยังสำนักสถาปัตยกรรมเพื่อแก้ไขรูปแบบรายการ

- ก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน (เรินโนรา หนึ่งสูง) วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๘๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้าร้อยละ ๑๐

๑๕.วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี

นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. ครุภัณฑ์ ๑๔ รายการอยู่ขั้นตอนทำรายงานขอซื้อขอจ้าง และอีก ๔ รายการอยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ

๒. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ อยู่ขั้นตอนวิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS

๑. ครุภัณฑ์ ๖ รายการอยู่ขั้นตอนรอการส่งมอบ

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๖๐

- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๖๐

- ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๖๐

๑๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา

นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. ครุภัณฑ์ ๘ รายการอยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วันทำการ (วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๖๓ - ๘ มกราคม ๒๕๖๔)

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๑. ครุภัณฑ์ ๒ รายการอยู่ขั้นตอนรอการส่งมอบ

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ (ค.อยู่ระหว่างประมาณการราคา คืบหน้าแล้วประมาณ ๙๐ %)

๑๗. วิทยาลัยช่างศิลป์

นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลป์ ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMS

ก.๑ วิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ครุภัณฑ์ ๑ รายการอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

ก.๒ วิธี E-bidding

๑. ครุภัณฑ์ ๑ รายการอยู่ขั้นตอนขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS

๑. ครุภัณฑ์ ๕ รายการอยู่ขั้นตอนรอการส่งมอบ

๑๘. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพ์มิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๑. ครุภัณฑ์ ๓ รายการอยู่ขั้นตอนส่งเบิกจ่าย

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความก้าวหน้า ๙๕ %

- ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความก้าวหน้า ๙๕ %

ง. ติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการผูกพันเดิม)

- ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีรวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘,๖๐๐,๐๐๐ บาทตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๔,๔๐๐,๐๐๐ บาทเบิกจ่ายงวดที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๕ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๑๙. วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช

นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช ดังนี้

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMS เรียบร้อยแล้ว

๑. ครุภัณฑ์ ๓ รายการอยู่ขั้นตอนรอส่งมอบครุภัณฑ์

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)

- ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการโดยสำนักสถาปัตยกรรม ๑๐๐% ก.๑ ออกแบบสถาปัตยกรรม ๑๐๐% ก.๒ ออกแบบวิศวกรรมโยธา ๑๐๐ % ก.๓ ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) ๑๐๐ %

ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสำนักสถาปัตยกรรม ๑๐๐%

ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม ๙๕%

- ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมห้องจำหน่ายผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการโดยสำนักสถาปัตยกรรม ๑๐๐% ก.๑ ออกแบบสถาปัตยกรรม ๑๐๐% ก.๒ ออกแบบวิศวกรรมโยธา ๑๐๐ % ก.๓ ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) ๑๐๐ %

ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสำนักสถาปัตยกรรม ๑๐๐%

ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสำนักสถาปัตยกรรม ๙๙%ง. อยู่ระหว่างดำเนินการรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคา

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด

๒. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งติดตามการจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นที่ เป็นผู้จัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคาให้เสร็จสิ้น พร้อมจัดซื้อจัดจ้างได้โดยเร็ว

๓. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

๕.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งมีผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐๒,๐๔๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๓๐๑,๑๖๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๘๘๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน เบิกจ่ายให้กับนักเรียนและหักล้างเงินยืมตามหนังสือ ที่ วธ ๐๘๐๕/๓๒๖๕ ลว. ๒๙ ธ.ค. ๖๓ เรื่อง ขอส่งใบสำคัญหักล้างเงินยืมค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ รวมเป็นเงิน ๓๐๑,๑๖๐ บาท คงเหลือ ๘๘๐ บาท

๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๑,๖๘๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑๐๑,๖๘๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน เนื่องจากปิดเรียนตามสถานการณ์โควิด ๑๙ คาดว่าจะเบิกจ่าย กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๘๘,๙๖๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๘๖,๒๘๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๒,๖๘๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๔. วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๙๘,๙๒๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๙๘,๗๑๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๒๑๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนเรียบร้อยแล้ว เหลือเงินจำนวน ๒๑๐ บาท

๕. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๒,๐๔๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๙๖,๔๙๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๕,๕๕๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว และได้ทำหนังสือแจ้งงบประมาณเหลือจ่ายให้สถาบันฯทราบแล้ว ตามบันทึกข้อความ ที่ วธ๐๘๑๐/๑๓๘๔ ลว ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

๖. วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๙๖,๙๖๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๙๖,๒๕๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๗๑๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๗. วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๙๑,๗๑๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑๑,๗๑๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๘. วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๘๑,๕๖๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๘๑,๕๖๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสาร

เนื่องจากวิทยาลัยปิดสถานการณ์โควิด ๑๙

๙. วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๙๒,๙๐๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๙๒,๖๙๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๒๑๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๒,๑๖๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑๓๑,๗๔๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๔๒๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๑๗๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๙๙,๐๖๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑,๑๑๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๖๐,๘๖๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๔๘,๓๕๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๑๒,๕๑๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๑๓. วิทยาลัยช่างศิลป์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๘๙,๔๗๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑,๓๘๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๘๘,๐๙๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน เบิกจ่าย ๑,๓๘๐

บาท คืนเงินยืม ๘๘,๐๙๐ บาท เนื่องจากวิทยาลัยฯ ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้นักเรียนไม่สามารถติดต่อขอรับเงินได้ และจะดำเนินการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

๑๔. วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๒๓,๒๓๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑๖,๑๐๐ บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๗,๑๓๐ บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๑๕. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๕๐๐ บาท

- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน ๑๗,๗๑๐ บาท

- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน ๖๙๐ บาท

- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน จำนวนเด็กระดับชั้น ปวช. มีจำนวนทั้งสิ้น ๗๗ คน ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ครบทั้ง ๗๗ คน

มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนของหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง

๒. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือค่านั่งสือเรียนอุปกรณ์การเรียนระบบ GFMS และจะดำเนินการโอนวงเงินคงเหลือดังกล่าวกลับมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อบริหารงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณสำหรับเป็นรายการที่ดำเนินการจัดสรรให้หน่วยงานในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนต่อไป

๕.๔ ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้กำหนดรูปแบบการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย

๑) งบดำเนินงาน

๒) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน

๓) เงินรายได้ร้อยละ ๕ ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ ๒๐ จากรายรับค่าหอพัก

๔) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯ จัดสรรเพิ่มเติมโดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ทุกสิ้นเดือน โดยผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ณ เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ของทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน โครงการ สนับสนุนการจัด การศึกษาฯ รายการค่าจัด การเรียนการสอน	งบอุดหนุน โครงการสนับสนุน การจัดการศึกษาฯ รายการค่าจัด การเรียนการสอน (เพิ่มเติม)	เงินรายได้	รวมทั้งสิ้น
วงเงินที่ จัดสรร	๔,๐๐๗,๕๙๐.๐๐	๔,๘๒๐,๑๙๕.๐๐	๒๖๐,๖๙๗.๐๐	๑๓,๕๕๙,๒๑๙.๗๕	๒๒,๕๕๗,๗๐๑.๗๕
วงเงินที่ เบิกจ่าย	๒,๗๕๙,๕๓๘.๓๔	๑,๙๐๙,๐๗๖.๕๘	๒๖๐,๖๙๗.๐๐	๒,๖๖๐,๓๙๔.๖๖	๗,๕๘๙,๗๐๖.๐๙
คงเหลือ	๑,๒๔๘,๐๕๑.๖๖	๒,๙๑๑,๑๑๘.๔๒	๐	๑๐,๘๙๘,๘๒๕.๐๙	๑๔,๙๕๗,๙๙๕.๖๖

มติที่ประชุม ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ให้ครบจากแหล่งงบประมาณทั้ง ๓ แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้

๕.๕ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายวิจิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยแสดง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย

- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ ณ ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบัน บัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย

๑. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๒๐,๕๓๕,๖๘๔.๘๖ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทสามหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๒ ของกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

๒. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๑๓,๗๓๗,๔๐๕.๔๑ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าบาทสี่สิบบัดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๐ จากแผนการเบิกใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวม ช่วงเดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓

๓. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๑๓,๗๓๗,๔๐๕.๔๑ บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าบาทสี่สิบบัดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๒ จากกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ

มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๒๐.๐๐ น.

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน

นายวิจิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม

ผู้ตรวจสอบสรุปการประชุม